



Município da Estância Turística de Piraju

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: AMPLIAÇÃO - FISIOTERAPIA MUNICIPAL

LOCAL: RUA RODOLFO CALESCO GAUDENSI N. 200 - JARDIM ANA MARIA II - PIRAJU - SP

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU - SP

REFERÊNCIA: BOLETIM CPOS N. 178

SERVIÇOS	UN.	1a. Etapa 30 DIAS	2a. Etapa 60 DIAS	3a. Etapa 90 DIAS	4a. Etapa 120 DIAS	5a. Etapa 150 DIAS	Total
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	%	100,00					100,00
	R\$	3.038,58					3.038,58
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	%	100,00					100,00
	R\$	893,35					893,35
FUNDAÇÃO	%	100,00					100,00
	R\$	2.454,42					2.454,42
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	%	60,00	40,00				100,00
	R\$	7.575,49	5.050,33				12.625,82
ALVENARIA	%		80,00	20,00			100,00
	R\$		4.316,51	1.079,13			5.395,64
LAJE E COBERTURA	%		30,00	60,00	10,00		100,00
	R\$		4.944,60	9.889,21	1.648,20		16.482,01
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%			50,00	50,00		100,00
	R\$			1.347,18	1.347,18		2.694,36
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%			50,00	1,00		51,00
	R\$			1.072,94	1.072,94		2.145,88
REVESTIMENTO INTERNOS - PAREDES E FORRO	%			40,00	60,00		100,00
	R\$			1.913,08	4.463,85		6.376,93
REVESTIMENTO EXTERNOS- PAREDES	%				100,00		100,00
	R\$				2.923,81		2.923,81
REVESTIMENTO DE PISOS	%				40,00	60,00	100,00
	R\$				1.735,09	2.602,64	4.337,73
ESQUADRIAS E VIDROS	%				20,00	80,00	100,00
	R\$				867,86	3.471,42	4.339,28
PINTURA	%					100,00	100,00
	R\$					6.381,27	6.381,27
LIMPEZA FINAL DA OBRA	%					100,00	100,00
	R\$					500,85	500,85
TOTAL		13.961,84	14.311,44	15.301,54	14.058,93	12.956,18	70.589,93
BDI 24,09%		3.363,41	3.447,63	3.686,14	3.386,80	3.121,14	17.005,11
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS		17.325,25	17.759,07	18.987,68	17.445,73	16.077,32	87.595,04

Prefeitura da Estância Turística de Piraju, em 10 de agosto de 2020

Arqª. Ana Maria Alves de Oliveira
Assessora do Departamento de Engenharia e Urbanismo
CAU nº. A 63959-1

José Maria Costa
PREFEITO